


N	Наименование на работите	Tr	P ₁	t	Времетраене (условни месеци)					
					1	2	3	4	5	
1	Временно строителство	30	6	5	6					
2	Земни работи	80	8	10	8					
3	Фундиране и нулев цикъл	240	12	20	12					
4	Груб строеж	360	12	30		12				
5	Фасадни и преградни зидове	100	10	10		10				
6	Покривни и тенекеждийски работи	120	8	15			8			
7	Мазилки вътрешни	126	7	18				7		
8	Мазилки външни	126	7	18					7	
9	ВиК инсталации	75	5	15						5
10	Електро инсталации и табла	75	5	15						5
11	ОВ инсталации	60	6	10						6
12	Замазки и настилки	105	7	15						7
13	Доерама	100	5	20						
14	Шпакловки и бояджийски работи	96	8	12						8
15	Технологично оборудване	80	8	10						8
16	Благоустройство	200	10	20						10

T=140дни

ΣTr=2013чг



Възложител: Община Несебър

ОБЕКТ: Пристройка- топла връзка между павилион за 50 деца, кухня и обслужващи помещения в детска градина в с. Тънково, находящи се в УПИ XII, кв. 13, с.Тънково, общ. Несебър

Чертеж :Комплексен план-график

Проектант: *инж. Николай Димитров*

Част: ПБЗ 2013г. Лист N:3